PLANNING TVS

	Belangrijke taken	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
Week 46 (13.11)	Kantine gestript voor zondag 19 nov.			Leeghalen en opruimen keuken		Sloop/Demontage kantine	Sloop/ Demontage Kantine
Week 47 (20.11)	DEFINITIEF ELEKTRO PLAN	Sommersinstallattie techniek; voorbereidende werkzaamheden			Interieurgroep bijeen voor elektro Plan Keuken en Bar.	Aanleveren elektroplan bij van Driel	
Week 48 (27.11)	Muurleidingen tbv elektro en installatie moeten aangebracht zijn vóór woe 6dec!						
Week 49 (4.12)	Muurleidingen tbv elektro en installatie moeten aangebracht zijn vóór woe 6dec!	4DEC; deadline sommers , installatiewerkzaamheden muren kantine	5 DEC: Deadline muurleidingen klaar tbv ELEKTRO	6 DEC:START STUCADOOR!!			
Week 50 (11.12)	Stucwerk "klaar"voor vrijdag 15.12)					15 DEC: START PROFIELEN PLAATSEN	Profielgroep
Week 51 (18.12)		profielgroep	profielgroep	profielgroep	uitloop dag tbv profielen plaatsen	uitloopdag tbv profielen plaatsen	uitloopdag tbv profielen plaatsen
week 52 (25.12)	Aanbrengen leidingen tbv verlichting in plafond én installatie						
Week 1 (1.1.2018)	Aanbrengen leidingen tbv verlichting in plafond én installatie			4 JAN: Deadline sommers installatie leiding plafond	5 JAN: Deadline van Driel aanbrengen elektro plafond	6 JAN; Start plaatsen gips plafond platen	Plafond platen aanbrengen
Week 2 (8.1.2018)	Gips plafond platen "Klaar"!	Plafond platen aanbrengen	Plafond platen aanbrengen	Plafond platen aanbrengen	uitloopdag tbv aanbrengen plafond platen	uitloopdag tbv aanbrengen plafond platen	13 JAN: deadline Sommers. aanbrengen installatiewerkzaamheden vloer en muur wc/douche
week 3 (15.1.2018	Start tegelzetten vloer + wc/douche	Vloertegel leggen	Vloertegel leggen	Vloertegel leggen	Vloertegel leggen	Vloertegel leggen	Vloertegel leggen
Week 4 (22.1.2018)	Tegels moeten gelegd zijn voor zaterdag 27.1.2018	Vloertegel leggen	Vloertegel leggen	Vloertegel leggen	Vloertegel leggen	Vloertegel leggen	27 JAN:Deadline vloertegels kantine
week 5 (29.1.2018)	PLaatsen Bar + Keuken						
Week 6 (5.2.2018)							
Week 7(12.2.2018)						16 feb; DEADLINE tegelwerk douche/ wc	17 FEB: DEADLINE BAR + KEUKEN!
Week 8 (19.2.2018)	Start Schilderwerkzaamheden						
Week 9 (26.2.2018)							
Week 10 (5.3.2018)							
Week 11 (12.3.2018)							17 MRT: DEADLINE SCHILDERWERK